

4

АКТ
приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы

Наружный газопровод среднего давления для газификации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по улице Профсоюзной в г. Иваново (литер III)
(наименование и адрес объекта)

« 30 » апрель 20 19 г.

Приемочная комиссия в составе:

председатель комиссии:

представитель заказчика **РОЖИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ** – руководитель проектов 2 категории ООО «Славянский Дом»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

проектной организации **ЕРДЯКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ** - главный инженер проекта ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации **УХАНКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ** – генеральный директор ООО «ДорСтройСервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органа Ростехнадзора И. Комиссаров Шамалов Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ООО «ДорСтройСервис»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством **Наружный газопровод среднего давления для газификации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по улице Профсоюзной в г. Иваново (литер III)**
(наименование объекта)

выполнены следующие работы:

Подземный газопровод среднего давления до 0,3 МПа: труба полиэтиленовая ПЭ100 Газ SDR11-160x14,6 L=1085,04 м, ПЭ100 Газ SDR11-110x10,0 L=192,2 м, труба стальная Ø159x4,5 L=1,0 м., Ø108x4,0 L=2,5 м. (цокольный ввод ПЭ110/Ст108 – 1 шт.), кран шаровой газовый ПЭ (Georg Fischer) Ду 160 – 1 шт.

Горизонтальные футляры открытым методом с контрольной трубкой под ковром из трубы ПЭ100 SDR11 Газ 315x28,6 L=5,0 м - 5 шт., L=7,0 м - 4 шт., L=29,5 м - 1 шт., из трубы Ø273x4,5 L=7,0 м - 1 шт.

Надземный газопровод среднего давления до 0,3 МПа: труба Ø108x4,0 L=1,6 м., кран газовый (11с67п) Ду100 №336 – 1 шт.

На законченном строительством объекте **«Наружный газопровод среднего давления для газификации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по улице Профсоюзной в г. Иваново (литер III)»**
(наименование объекта)

субподрядными организациями **ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС»**
(наименования организаций)

Выполнены следующие работы:

Прокладка газопровода среднего давления до 0,3 МПа методом ГНБ труба полиэтиленовая с защитным покрытием «AteRno-Plast» ПЭ100 SDR11 ГАЗ 160x14,6 L=122,0 м.

Устройство горизонтальных футляров методом ГНБ из трубы ПЭ100 SDR11 Газ 315x28,6 L=13,0 м - 1 шт., из трубы Ø273x4,5 L=13,5 м - 1 шт., L=66,0 м - 1 шт.

2. Проект **38-02-2017-ГСН** разработан **ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск» в 2018 г.**
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ VII / 2018 г. окончание работ II / 2019 г.
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» или ТСН по приёмке.

Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

НЕ ПРОВОДИЛИСЬ
(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
2. Предъявленный к приемке объект: **Наружный газопровод среднего давления для газификации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по улице Профсоюзной в г. Иваново (литер Ш)**

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией

с «___» _____ 20__ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Руководитель проектов 2 категории
ООО «Славянский Дом»



(РОЖИН М.А.)

Представитель проектной организации
Главный инженер проекта
ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск»



(ЕРДЯКОВ В.В.)

Представитель
эксплуатационной организации

Ген. директор
ООО «ДорСтройСервис»



(УХАНКОВ И.А.)

Представитель органов Ростехнадзора
Центрального управления Федеральной
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору



(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика
Главный инженер ООО «ДорСтройСервис»



(подпись)

(МАСЛЕННИКОВ С.В.)